

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΝΑΙΑΣ»

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		ΜΗΝΕΣ								
		1ος	2ος	3ος	4ος	5ος	6ος	7ος	8ος	9ος
A	Χωματουργικά, καθαίρεσεις.									
B	Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμιλοδέματα, λιθοδέματα, και κονιοδέματα									
Δ	Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.									
E	Επενδύσεις, επιστρώσεις									
ΣΤ	Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές									
Z	Λοιπά, Τελειώματα									

Ο Συνολικός χρόνος κατασκευής του έργου είναι εννέα (9) ημερολογιακοί μήνες.

*Το χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό ως προς την σειρά και την διάρκεια των εργασιών.

Ιερισσός 24/07/2026

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ANNA
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ.:110512
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ:2377350007
ΑΦΜ : 109538800 ΔΟΥ: ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ